

HARMONOGRAM KOSTEL HORNÍ MARŠOV

ZAŘAZENÍ	POPIS	DOBA PROVEDENÍ	POČET PRAC.	2015							2016									
				6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			
VŠEOBECNÉ PRÁCE	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - MONTÁŽ	3 DNY	4																	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - DEMONTÁŽ	1 DEN	4																	
	VYKLÍZECÍ PRÁCE	1 TÝDEN	6																	
	LEŠENÍ INTERIÉR	1 TÝDEN	8																	
	ZÁVĚREČNÝ ÚKLID STAVBY	3 DNY	4																	
BOURÁNÍ A ZEMNÍ PR.	BOURACÍ PRÁCE	2 TÝDNY	4																	
	ZEMNÍ PRÁCE	2 DNY	2																	
KONSTRUKCE	ZDĚNÉ KCE - STATIKA	2 TÝDNY	4																	
	MONOLITICKÉ KCE - KANÁL	3 DNY	3																	
	HYDROIZOLACE - KANÁL	1 HOD	1																	
	KLENBY	2 TÝDNY	3																	
KOMPLETACE	KCE TESAŘSKÉ - PŮDA	2 MĚSÍCE	2																	
	KCE TESAŘSKÉ - LOŽ PODHLED	2 DNY	2																	
	TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE - LAVICE	2 MĚSÍCE	2																	
	TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE - OSTATNÍ	PRŮBĚŽNĚ	2																	
	ŘEZBY - KAZATELNA DEMONTÁŽ	1 DEN	6																	
	ŘEZBY - KAZATELNA OPRAVA	2 MĚSÍCE	2																	
	ŘEZBY - KAZATELNA MONTÁŽ	3 DNY	6																	
	KOVÁŘSKÉ PRÁCE	3 DNY	2																	
	KAMENICKÉ PRÁCE	SUBDODÁVKA																		
	OSTATNÍ VÝROBKY	2 TÝDNY	2																	
ÚPRAVY POVRCHŮ	KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ OMÍTEK A MALEB	SUBDODÁVKA																		
	VNITŘNÍ OMÍTKY	3 TÝDNY	3																	
	MALBY	1 TÝDEN	3																	
	PODLAHY KAMENNÉ	4 TÝDNY	5																	
	PODLAHY DŘEVĚNÉ	4 TÝDNY	2																	
INSTALACE	VZT	2 TÝDNY	2																	
	SVÍTIDLA	SUBDODÁVKA																		
	SILNOPROUD - KABELÁŽ	SUBDODÁVKA																		
	SILNOPROUD - KRABIČKY, ATD.	SUBDODÁVKA																		
	SLABOPROUD - KABELÁŽ	SUBDODÁVKA																		
	SLABOPROUD - KRABIČKY, ATD.	SUBDODÁVKA																		
	MaR	SUBDODÁVKA																		

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA - NEPŘÍZEŇ POČASÍ, PRÁCE S MOKRÝMI PROCESY PŘERUŠENY DO JARA

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA - NEPŘÍZEŇ POČASÍ, PRÁCE S MOKRÝMI PROCESY PŘERUŠENY DO JARA

REZERVA