

# Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0011142

ZŠ Horní Maršov - zajištění bezbariérovosti a úpravy učeben

## Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: JA2qfPZZoR1  
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 1

Předpokládané datum podání: 29. 10. 2021

Sledované období od: 21. 1. 2019  
Sledované období do: 30. 9. 2021

## Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Michal  
Příjmení: Hátle  
Mobil: +420724602224  
Telefon:  
E-mail: hatle@drag-tu.cz

## Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 21. 1. 2019  
Skutečné datum ukončení: 30. 9. 2021

## Dokumenty projektu

Záznam vytvořen  
Pořadí: 1  
Název dokumentu: Fotodokumentace realizace projektu  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor: QtdcaR6o4kaKf4m61KWrtg|33387380::08\_Fotodokume  
ntace realizace\_ZS Horni Marsov.zip  
Dokument zadal: SILINVER  
Datum vložení: 9. 10. 2021  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 2  
Název dokumentu: Závěrečné dokumenty  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: G3L2rPt940ilhv0P44I9AQ|33265435::09\_Zaverecne  
dokumenty\_ZS Horni Marsov11142.zip  
Dokument zadal: SILINVER  
Datum vložení: 9. 10. 2021  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

## Dokumenty zprávy

### Popis

#### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

Celý projekt byl realizován jako jednoetapový. V rámci dané etapy bylo nejprve provedeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Po výběru dodavatele došlo k podpisu Smlouvy o dílo, bylo předáno staveniště a začaly stavební práce. V rámci projektu došlo k:

1. Výměně výtahu, úpravě vstupních dveří do budovy ZŠ a stavebním úpravám stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti) - rekonstrukce a stavební úpravy dvou učeben.
2. Pořízení vybavení budov a učeben:
  - a. Učebna chemie - tabule, demonstrační stůl se skříňkou pro elektrickou výbavu a mycím stolem, dřez, laboratorní dřezová baterie, digestoř
  - b. Učebna cizích jazyků - ovládací pult s odpovídajícím SW vybavením, odolnými sluchátky, PC s potřebnými komponenty, propojovací a prodlužovací kabely

V průběhu realizace stavby byla dodržována veškerá pravidla publicity projektu - webové stránky (<http://projekty.hornimarsov.cz/cs/projekty/index/id/21-zs-horni-marsov-zajisteni-bezbarierovosti-a-upravy-uceben>) a plakát o minimální velikost A3 umístěný na viditelném místě v místě realizace, se všemi požadovanými náležitostmi (vše viz příložená fotodokumentace).

Dne 01. 06. 2021 došlo k předání staveniště (viz příložený Zápis o předání staveniště). K dokončení prací došlo 31. 08. 2021 dle Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla nebo jeho dokončené části. Realizační fáze projektu byla ukončena 30. 09. 2021.

## **Klíčové aktivity**

**Název klíčové aktivity:** Infrastruktura základních škol

**Popis klíčové aktivity:**

V rámci projektu byla plně zrealizována plánovaná klíčová aktivita - zlepšení infrastruktury základní školy. Došlo k naplnění základního účelu projektu, kterým je zajištění stavebních úprav a modernizace učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu v rámci prostor školy pro přístup k modernizovaným učebnám a bezbariérovému WC.

## **Indikátory**

|  |   |
|--|---|
| <b>Kód indikátoru:</b>                 | 50000                                   |
| <b>Název indikátoru:</b>               | Počet podpořených vzdělávacích zařízení |
| <b>NPR/ENVI:</b>                       |   |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                | 0,000                                   |
| <b>Datum výchozí hodnoty:</b>          | 21. 1. 2019                             |
| <b>Cílová hodnota:</b>                 | 1,000                                   |
| <b>Datum cílové hodnoty:</b>           | 30. 9. 2021                             |
| <b>Měrná jednotka:</b>                 | Zařízení                                |
| <b>Typ indikátoru:</b>                 | Výstup                                  |
| <b>Dosažená hodnota z projektu:</b>    |   |
| <b>Přírůstková hodnota:</b>            | 1,000                                   |
| <b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>      | 30. 9. 2021                             |
| <b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>   | 1,000                                   |
| <b>Procento plnění cílové hodnoty:</b> | 100,00                                  |
| <b>Komentář:</b>                       |   |

### **Definice indikátoru:**

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kód indikátoru:</b>   | 50001  |
| <b>Název indikátoru:</b> | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení |
| <b>NPR/ENVI:</b>         |  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Výchozí hodnota:</b>                | 0,000       |
| <b>Datum výchozí hodnoty:</b>          | 21. 1. 2019 |
| <b>Cílová hodnota:</b>                 | 240,000     |
| <b>Datum cílové hodnoty:</b>           | 30. 9. 2021 |
| <b>Měrná jednotka:</b>                 | Osoby       |
| <b>Typ indikátoru:</b>                 | Výstup      |
| <b>Dosažená hodnota z projektu:</b>    |             |
| <b>Přírůstková hodnota:</b>            | 240,000     |
| <b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>      | 30. 9. 2021 |
| <b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>   | 240,000     |
| <b>Procento plnění cílové hodnoty:</b> | 100,00      |
| <b>Komentář:</b>                       |             |

#### **Definice indikátoru:**

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

## **Informace o příjmech**

### **Příjmy za sledované období:**

#### **Příjmy dle čl. 61:**

**Jiné peněžní příjmy:**

**Čisté jiné peněžní příjmy:**

### **Výdaje za sledované období:**

#### **Provozní výdaje:**

**Přepočteno v modulu CBA:** NE

### **Příjmy celkem:**

**Příjmy dle čl. 61:** 0,00

**Jiné peněžní příjmy:** 0,00

**Čisté jiné peněžní příjmy:** 0,00

### **Výdaje celkem:**

**Provozní výdaje:** 0,00

**Proveden přepočít v modulu CBA?:** NE

## **Publicita**

**Publicita:** Plakát

**Název nepovinného zajištění propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:** Ano

**Komentář:**

V průběhu realizace stavby byla dodržována veškerá pravidla publicita projektu - plakát o minimální velikost A3 umístěný na viditelném místě v místě realizace projektu se všemi požadovanými náležitostmi. Vše viz příložená fotodokumentace v ŽoP.

**Publicita:** Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

**Název nepovinného zajištění propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:** Ano

**Komentář:**

Žadatel dále provozuje vlastní webové stránky, na kterých zveřejnil stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Na internetových stránkách byla umístěna loga EU a MMR ČR se všemi náležitostmi (<http://projekty.hornimarsov.cz/cs/projekty/index/id/21-zs-horni-marsov-zajisteni-bezbarierovosti-a-upravy-uceben>).

## **Identifikace problému**

**Identifikace:**

Ve sledovaném období nebyly identifikovány žádné problémy, a proto nemusela být přijata žádná opatření k jejich odstranění.

**Popis:**

**Řešení:**

## **Čestná prohlášení**

## Etapy

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Pořadí etapy:</b>                       | 1                          |
| <b>Název etapy:</b>                        | Stavební úpravy a vybavení |
| <b>Předpokládané datum zahájení etapy:</b> | 21. 1. 2019                |
| <b>Předpokládané datum ukončení etapy:</b> | 30. 9. 2021                |
| <b>Skutečné datum zahájení:</b>            | 21. 1. 2019                |
| <b>Skutečné datum ukončení:</b>            | 30. 9. 2021                |

## Horizontální principy

|  |  |
|--|--|
| <b>Horizontální princip:</b>                         | Rovné příležitosti a nediskriminace    |
| <b>Vliv projektu na horizontální princip:</b>        | Pozitivní vliv na horizontální princip |
| <b>Popis vlivu projektu na horizontální princip:</b> |  |

Projekt je pozitivní k horizontálnímu principu. Ve fázi přípravy i realizace projektu nebyly diskriminovány žádné osoby a subjekty a všem skupinám je umožněn rovný přístup k aktivitám i výstupům projektu. V rámci projektu byly zrealizovány stavební úpravy a instalace výtahu, čímž došlo k zajištění bezbariérového přístupu do školského zařízení, i bezbariérového pohybu osob uvnitř zařízení. Především osoby s pohybovým handicapem, tak mohou využívat všech výhod zařízení.

## Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 33418289  
Alternativní identifikátor : H3WBDEABHUA8ICUMBUPH-W  
Revize : 1  
Jméno souboru : Tisková verze zprávy o realizaci\_informace o pokroku JA2qfPZZoR1-1.pdf  
Typ souboru : application/pdf  
Velikost : 65221  
Otisk : PgbJhEeljB5i1OF+e/nAn7saM1HPlo5WLAh8Q1Cv7fLcpSrhHQycCRY70nEeovg1ceezfrmMJKmB8gNYI4GOJw==

### Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 15. 10. 2021 13:52:01

#### Použitý certifikát

Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ  
Subjekt : SERIALNUMBER=P559591, G=Michal, SN=Hátle, CN=Ing. Michal Hátle, OU=1, O=DRAG  
s.r.o., OID.2.5.4.97=NTRCZ-01558081, C=CZ  
Platnost od : 7. 9. 2021 16:25:21  
Platnost do : 27. 9. 2022 16:25:21  
Sériové č. : 0156BB21  
Krypt. otisk : 30DA161CE9C25B8E6AEE992354660A51880DEE58

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 15. 10. 2021 13:58:45 platné.