

UPRAVENO – ŽÁDOST O GRANT

Program CZ06	Sektorový kód	1606103	Registrační číslo	EHP-CZ06-OV-1-042-01-2014
1. Základní informace				
1.1. Název projektu	Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově			
Anglický název projektu	Reconstruction of the Renaissance Church of the Assumption of the Virgin Mary - Horní Maršov			
1.2. Program Programová oblast	CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění PA 16-1 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví-ochrana MKD			
1.3. Výsledek programu	Zachování a revitalizace kulturního dědictví.			
1.4. Výstup programu = výsledek projektu	Obnova /oprava kulturních památek, národních kulturních památek a památek UNESCO			
1.5. Stručné shrnutí projektu	<p>Účelem projektu je dokončení celkové stavební a restaurátorské rehabilitace kulturní památky hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově, který společně s barokní farou, 400 let starou lípou, barokní sochou Sv. Jana Nepomuckého a s cennými náhrobky a hrobkou Aichelburgů tvoří významný památkový a krajinnáský celek. Záchrana kostela započala v roce 2004. Na léta 2014 – 2016 je plánována finální fáze rekonstrukce, v rámci které se počítá s dokončením stavebních úprav a zrestaurování vnitřních částí kostela včetně podlah, vestavěných truhlářských výrobků a oltářních barokních plastik. Tímto bude završena celková rehabilitace kostela a bude umožněno jeho otevření veřejnosti jako významné památky s přidanou funkcí místního a regionálního kulturního a informačního centra pro Horní Maršov a východní Krkonoše. Kostel bude znova plnit i religiozní a společenskou funkci (již dnes se v objektu omezeně kulturní akce pořádají). Bude tak zachráněna a plně obnovena nejstarší stojící zděná stavba v Krkonoších (1608), která se před zahájením rekonstrukce nacházela v kritickém havarijném stavu. Projekt je od počátku pojímán jako komplexní dílo, kterého cílem je kromě záchrany památky také jejho zpřístupnění veřejnosti s trvalou nabídkou kvalitních kulturních, společenských, vzdělávacích a informačních služeb. Vlastníkovi památky – obci Horní Maršov umožní prostřednictvím nabídky nových služeb plnohodnotné zapojení do kulturního dění v rámci krkonošského regionu a rozšíření vlastní občanské vybavenosti. Kostel tak nebude jenom „mrtvou“ expozicí, ale živým organizmem reflekujícím současné potřeby obce a regionu. Projekt realizuje obec Horní Maršov ve spolupráci s o.s. Hradní společnost Aichelburg. Na přípravě a realizaci rekonstrukce a restaurátorských prací se podílejí přední čeští restaurátoři a specialisté na problematiku statiky, vlnkosti a kondenzace vzdachu, zasolení zdí, sanace a konzervace dřevěných prvků a bezpečnostního zajištění objektu. Záchrana a rehabilitaci kostela významně finančně podpořilo MK ČR (program PZAD) a Královehradecký kraj. Další financování zajišťuje Obec Horní Maršov z vlastních prostředků a přispěvatelem byla také o.s. Hradní společnost Aichelburg. Projekt v rámci výzvy FM EHP a Programu CZ06, progr. oblast č. 16 k předkládání individuálních žádostí naplňuje oprávněné aktivity v rámci zachování nemovitého kulturního dědictví – stavební a nestavební úpravy, konzervace, sanace a stabilizace stavby včetně trvalého otevření památky široké domácí i zahraniční veřejnosti.</p>			
1.5.1. Projekt je zaměřen na obnovu židovského kulturního dědictví	Není relevantní			
1.6. Umístění projektu NUTS III	Dopad na celou ČR			
1.7. Zaměření projektu	Výstavba infrastruktury a dodávky zařízení (Infrastructure development and provision of	Zajištění služeb (Provision of services)		

		equipment)			
1.8. Plánovaná doba implementace projektu (<i>podrobný časový a věcný harmonogram bude uveden v příloze **</i>)					
Předpokládaný termín zahájení	01.01.2015	Předpokládaný termín dokončení	30.09.2016	Indikovaná doba realizace (v měsících)	21
1.9. Financování projektu		CZK		% z celkových způsobilých výdajů	
Celkové výdaje projektu		15 958 925			
Celkové způsobilé výdaje projektu		15 958 925		100 %	
Požadovaná dotace		12 705 000		80 %	
Spolufinancování		3 253 925		20 %	
Nezpůsobilé výdaje související s realizací projektu (např. DPH)		0			

2. Žadatel

2.1. Název a kontaktní údaje

Název žadatele	OBEC HORNÍ MARŠOV									
Právní forma	801 - Obec									
Identifikace	IČO	00277878	DIČ							
Statutární zástupce	PAVEL MRÁZEK									
Registrovaná adresa (adresa sídla)	ulice	Bertholdovo náměstí	číslo orientační							
	číslo popisné	102	číslo evidenční							
	obec	Horní Maršov								
	část obce	Horní Maršov								
	PSČ	54226								
Poštovní adresa (pokud je odlišná od registrované adresy)										
webové stránky										

Kontaktní osoby

Jméno a příjmení	pozice	e-mail	telefon	fax	telefon 2	posílat notifikace
Pavel Mrázek	Vedoucí projektu	starosta@hornimarsov.cz	736680605		499874156	Ano

2.2. Popis žadatele

Horní Maršov je obec (NUTS 5) ležící v Královéhradeckém kraji (NUTS 3), okres Trutnov (NUTS 4) s počtem 1036 obyvatel k 1.1.2013. Obec zastupuje starosta Ing. Pavel Mrázek. Od 16. století byl Horní Maršov správním centrem východních Krkonoše – první zmínka o obci je z roku 1466. Úřad obce má kromě vedení obce (starosta, místostarosta a tajemník) stavební úřad a finanční úsek. Zastupitelstvo obce má 15 členů a radu obce tvoří 5 členů. Obec má zpracovaný územní plán s účinností od 30.9.2010, Strategii rozvoje obce Horního Maršova (2010) a Strategický plán rozvoje obce – přehled

záměrů (k 14.1.2013). Správní území obce je součástí Krkonošského národního parku (KRNAP)a jeho ochranného pásmá a je zařazeno do Evropské významné lokality Krkonoše a Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze. Obec je členem Svazu měst a obcí - Krkonoše, Sazu měst a obcí ČRa Sdružení místních samospráv.

2.3. Zkušenosti žadatele s řízením projektů

Uvádíme nejvýznamnější investiční akce, které byly žadatelem - obcí Horní Maršov realizovány z veřejných prostředků. Obec realizovala množství dalších menších projektů, buď z dotačních titulů, nebo z vlastních prostředků. Všechny projekty byly úspěšně dokončeny a účetně uzavřeny.

Výstavba systému centrálního zásobování teplem / 2001-2003/ 43 mil. / 23,3 mil. / SFŽP

Výstavba bytových domů "Za Vodou" / 2001 - 2003 / 16,7 mil. / 4,8 mil. / SFRB

Záchrana Hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie - dosud provedeno / 2002-2013/ 8,4 mil / 7,9 mil. / MK ČR + KH kraj

Dětské hřiště / 2012 / 1 mil / 0,4 mil / MMR ČR

Rekonstrukce osvětlovací části veřejného osvětlení / 2012-2013/ 2,3 mil / 0,7 mil / MPO ČR

Výstražný protipovodňový systém / 2013-2014 / 1,9 mil. / 1,6 mil / OPŽP

Snížení prašnosti v obci / 2013 / 3 mil. / 2,7 mil / OPŽP

Zateplení tělocvičny / 2013-2014 / 3,5 mil / 1,2 mil / OPŽP

Obnova výjezdové techniky JSDH / 2013 / 4,9 mil / 2 mil / MV ČR a KH kraj

2.4. Bilaterální partnerství v projektu (pokud je relevantní – partnerství se subjektem z donorského státu)

Název partnerské instituce	Právní forma	Popis	Není z ČR	Partner z donorských států	Mezivládní organizace	Stát
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	722 - [Evidované církevní právnické osoby]	V rámci partnerství se Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora účastní svým podílem na organizaci inspekční cesty a následného semináře "Sakrální památky téměř bez bariér". Do tohoto semináře vstupuje se svým projektem Obnova a reabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – památky UNESCO. Spolupráce bude řízena administrátorem projektu Rekonstrukce renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově.	Ne	Ne	Ne	
KA Association for Employers in the Church of Norway,	Nestátní nezisková organizace	Asociace církevních zaměstnavatelů (www.ka.no) je	Ano	Ano	Ne	Norsko

Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	<p>nestátní nezisková organizace, zastupující církevní právnické osoby v Norsku vůči státu a to jak organizace centrální, tak regionální, komunální i místní. S vládou jedná o zásadních otázkách fungování církevních institucí - jejich podpoře ze státního rozpočtu, daňové politice, podílu na vzdělávacím systému, sociální politice, kulturní politice atd. Má přenesené pravomoci při zastupování církevních institucí i v rámci významných zahraničních aktivit. Jednání o projektovém partnerství byla v letech 2013 a 2014 vedena společně s dalšími třemi českými partnery projektu (ŘKF - arciděkanství Kutná Hora, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty - Poutní místo Bílá Hora a ŘKF u kostela sv. Jakuba v Brně s Oddbjorem Sormoenem (https://www.etikkom.no/Personer/Sormoen-Oddbjorn/; https://bokelskere.no/folk/oddbjorn-sormoen/2458647/), ředitelem Odboru pro církevní památky a stavby. Tento odbor plní funkci garanta rekonstrukcí církevních památek, budování jejich infrastruktury (např. zabezpečení, konzervování - restaurování, apod). Jeden z jejich dlouhodobých projektů je zpřístupnění</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>církevních památek osobám se sníženou možností pohybu a vnímání. Za tímto účelem byl pod vedením Oddbjøerna Soermøena sestaven mezinárodní tým odborníků ze severských zemí, kteří po několikaleté spolupráci vydali publikaci o zpřístupnění památkových objektů a historických a archeologických lokalit handikepovaným občanům (http://www.riksantikvaren.no/filestore/TN2009572Web.pdf). Mimo vedení tohoto týmu je Oddbjørn Soermoen autorem kapitoly o zpřístupnění církevních památek. Naše organizace se nejprve obrátily na Riksantikvar s indikací možného zájmu o partnerství v oblasti zpřístupňování památek handikepovaným (tento zájem nás také zprostředkován přes Norsko dal dohromady) a jeho prostřednictvím jsme dostali kontakt právě na odbor církevních památek KA - Oddbjørna Sormoena. S ním bylo dohodnuto usporádání nejprve inspekční cesty dvou odborníků na dané téma z KA po našich objektech a následné uspořádání společného semináře s prezentací výsledků tohoto průzkumu a také postupu norských církevních institucí k řešení přístupnosti všem do téhoto specifických památkových</p>			
--	--	--	--	--	--

		objektů. Pracovní název tohoto semináře je "Sakrální památky téměř bez bariér". Seminář bude určen zejména pro zástupce církevních institucí, Národního památkového ústavu, studenty vybraných oborů a zástupců státní správy i samosprávy. Místem konání bude buď Praha nebo Brno. Nároky na uspořádání semináře i inspekční cesty norských odborníků jsou rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivé partnery z ČR.			
Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	722 - [Evidované církevní právnické osoby]	V rámci partnerství se Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně účastní svým podílem na organizaci inspekční cesty a následného semináře "Sakrální památky téměř bez bariér". Do tohoto semináře vstupuje se svým projektem Rehabilitace NKP kostela sv. Jakuba Většího v Brně. Spolupráce bude řízena administrátorem projektu Rekonstrukce renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově.	Ne	Ne	Ne

Bilaterální indikátory

Název partnerské instituce	Název indikátoru	Cílová hodnota	Zdroje ověření
KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	Počet projektů, u nichž se předpokládají společné výsledky (oba partneři se profesionálně zapojují do plánování a implementace a přispívají k výsledkům)	1,00	Fotodokumentace, audiovizuální záznam, prezenční listina z jednání/seminářů/ workshopů

3. Popis projektu

3.1. Celkový popis projektu

3.1.1. Zdůvodnění návrhu a výchozí stav projektu

Projekt naplňuje výstup programu CZ06 - prog. oblast č.16 – oprava kulturní památky metodou komplexního přístupu k obnově. Přidanou hodnotou je interdisciplinární přístup (dějiny umění, restaurování, speciální stavební technologie) a inovativní postupy. Realizací projektu bude památka zachráněna a zvýší se její kvalita a užitná hodnota v podobě plánovaných kulturních a občanských aktivit a trvalého zpřístupnění veřejnosti. Ve spolupráci s norským partnerem budou navrženy opatření ke zpřístupnění handicapovaným návštěvníkům. Předložení projektu v rámci této výzvy je motivováno naléhavostí zásahu při opravě této mimořádně cenné kulturní památky.

Projekt je v souladu se Strategií Královehradeckého kraje 2006-2015, část D. Prioritní oblasti – cíle, s.66 a dodatku č. 1 s. 8 – lidské zdroje – rozvoj komunitního a kulturního života, využití kulturních a přírodních hodnot pro rozvoj kraje a Infrastruktura – vzhled měst a obcí. V době udržitelnosti projekt naplní cíl - vytváření informačních a vzdělávacích služeb pro rozvoj cestovního ruchu. Je také v souladu s Plánem péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo 2010 -2020, část B, péče o krajину, s. 33 a další a se Strategickým plánem rozvoje obce Horní Maršov – akční plán 2014 -2022, bod 12. a Územním plánem Horního Maršova (2010). V roce 2004 byl zpracován na základě odborných průzkumů Projekt obnovy hřbitovního kostela v Horním Maršově. Od roku 2002 bylo do památky investováno 8,798 milionu korun. Z PZAD MK ČR bylo uhrazeno 6,440 mil. Kč, z grantů Královéhradeckého kraje 1,687 mil. Kč, z rozpočtu obce Horní Maršov 0,329 mil. Kč a z prostředků o.s. Hradní společnost Aichelburg 0,342 mil. Kč. Veškeré odborné a administrativní podmínky pro dokončení obnovy kostela jsou průběžně zajišťovány. Stavební práce probíhají v souladu s vydaným stavebním povolením, financování je kontrolováno obcí i orgány poskytovatelů dotací. Žadatel je připraven v případě neúspěchu v této výzvě provádět v delším horizontu nejnutnější práce.

3.1.2. Celkový cíl a očekávaný výsledek projektu

Celkový cíl je v souladu s prioritami Programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění (<http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-zakladni-informace>) a Výzvy č. 1 k předkládání žádostí o grant: ochrana a zachování kulturního dědictví příštím generacím a jeho zpřístupnění veřejnosti. Naplnění tohoto hlavního cíle – rekonstrukce památky a její zpřístupnění široké veřejnosti je v souladu se Strategií rozvoje Královehradeckého kraje v oblasti ochrany, obnovy a zpřístupnění kulturního dědictví, s Územním plánem Horního Maršova a Strategickým plánem rozvoje obce – akční plán (2014). Je také v souladu s Plánem péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo 2010 -2020, část B, péče o krajину. Realizace projektu přispěje také k efektivnímu využití významné kulturní památky - renesančního hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie pro rozvoj cestovního ruchu v obci Horní Maršov a v regionu východních Krkonoš. Zpřístupněný kostel bude sloužit návštěvníkům obce a regionu a obyvatelům obce a spádových oblastí. Žadatel bude památku využívat pro poskytování kulturních služeb a pro civilní a náboženské obřady. Projekt zvyšuje povědomí o kulturně-historickém vývoji regionu v rámci česko-polského pohraničí a historického soužití Čechů, Němců a Poláků.

Projekt spoluprací s partnerem s donorské země posiluje vzájemné partnerství. Zapojením partnera projekt dostává další přidanou hodnotu v oblasti zpřístupňování památek pro handicapované návštěvníky, kdy budou využity zkušenosti a doporučení norského partnera v této oblasti. Žadatel má ještě tři české partnery, se kterými bude společně řešit toto závažné téma. Taktéž postavený partnerský program tří českých a jednoho norského partnera – pomoc handicapovaným návštěvníkům ve svém důsledku povede ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v rámci EHP. Partnerská spolupráce v rámci projektu zaměřená na zpřístupnění památek hendikepovaným je pouze první oblastí, ve které mají zájem partnerské instituce spolupracovat. Na jednáních s KA v letech 2013 a 2014 byly definovány další oblasti spolupráce s aktivním zapojením obou partnerů do mezinárodních struktur a programů – dokumentace a zabezpečení církevních památek. Projekt tak významně přispěje významně k rozvoji bilaterální spolupráce mezi norskými a českými institucemi při ochraně sakrálních památek a jejich společného zapojení do evropských struktur.

3.2. Strategické a další relevantní dokumenty

Pro projekt jsou relevantní následující strategie a dokumenty:

Kulturní politika a aktualizovaná kulturní politika na léta 2013 – 2014 s výhledem na roky 2015 – 2020, MK ČR

Koncepce památkové péče na léta 2011-16, MK ČR, 2/2 a 2/15,

Strategie Královehradeckého kraje 2006-2015, část D. Prioritní oblasti – cíle, s.66 a dodatku č. 1 s. 8 – lidské zdroje – rozvoj komunitního a kulturního života, využití kulturních a přírodních hodnot pro rozvoj kraje a Infrastruktura – vzhled měst a obcí,

Plán péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo 2010 -2020, část B, péče o krajinu, s. 33 a další,

Strategický plán rozvoje obce Horní Maršov – akční plán 2014 -2022, odd. 2, bod 2

Územní plán Horního Maršova (2010).

3.3. Aktivity

Název aktivity	Popis aktivity	Vstupy a zdroje	Datum zahájení	Datum ukončení
Konzervátorskо-restaurátorské práce na oltáři a sochařské výzdobě	<p>Aktivita konzervátorskо-restaurátorské práce na oltáři začne demontáží oltáře a transportem do dílny. Restaurování bude sestávat z rozšířeného stratigrafického a laboratorního průzkumu, konsolidace uvolněných povrchových úprav a podkladů, odstranění nepůvodních vrstev polychromie a zlacení, konsolidace dřeva, aplikace biocidního prostředku k preventivní ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu, doplnění chybějících křídových podkladů, lokální nápodobivé retuše polychromie, zlacených a stříbřených partií a ze závěrečného lakování. Zrestaurováno bude pět soch a četné dekorativní prvky.</p> <p>V rámci truhlářských a řezbářských prací bude rekonstruována architektura oltáře deska na menze, skříň na oltáři, schody, tabernákl a truhlářská konstrukce. Dále sochařská a ornamentální výzdoba - svatozáře, voluty s festony u menzy, akantová rozvilinová výzdoba, oblaka a rekonstrukce chybějící konzoly s hlavou anděla.</p> <p>Odstraněny budou novodobé výztuže a nepůvodní hřebíky, doplněny a rekonstruovány chybějící části, nalepeny uvolněné díly, zpevněny konstrukce a obnovena funkce původní výztuže.</p> <p>Rekonstruovány budou chybějící konzoly a krucifix sv. Jana Nepomuckého (zhotovení sádrového modelu, řezba do lipového dřeva). Na závěr bude oltář a sochy znovu osazeny na původní místo.</p>	Dodavatelsky	01.01.2015	30.09.2016
Management projektu	<p>Management projektu vychází ze zkušeností žadatele z obdobných projektů. Je popsán v kapitole management projektu. Aktivita zahrnuje veškeré řídící, koordinační a kontrolní činnosti realizační fáze projektu. Projektový tým již byl ustaven a pracuje a je personálně zajištěn.</p> <p>Dodavatel stavby a externí služby budou vybrány s předstihem - odpovědnost vedoucí projektu.</p> <p>Projektový tým zahájí svoji práci okamžitě po případném obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Administrátor projektu bude hlavním koordinátorem česko-norského semináře, kterého se zúčastní všichni partneři žadatele. Zajišťuje také</p>	Dodavatelsky, vlastními pracovníky	01.01.2015	30.09.2016

	povinnou publicitu projektu a agendu vůči NKM. Faktické a finanční sledování stavby provádí Investiční manager s funkcí TDI a managera památkové péče Projektový tým se schází jednou měsíčně, příp. operativně podle potřeby. Veškerá další práce členů projektového týmu bude prováděna v rámci jejich běžné činnosti.			
Publicita projektu	Publicita je rozdělena do tří částí: povinná publicita vizuální, informování o průběhu projektu a odborný seminář. V rámci vizuální publicity bude na objektu umístěn billboard, který bude po skončení projektu vyměněn za pamětní desku. Na zakoupené prvky budou umístěny informační samolepky o podpoře z FM EHP. Informační kampaň bude sestávat se samostatného oddělení na webu žadatele, kde budou pravidelně zveřejňovány tiskové a obrazové informace o průběhu realizace projektu. Na začátku a na konci realizace projektu vyjdou dva články v regionálním tisku. V průběhu realizace vyjde jeden článek v odborném tisku. Vyvrcholením publicity bude společný česko-norský seminář s norským partnerem projektu, který bude uspořádán během realizace projektu i společně s českými partnery pro odborníky z oblasti památkové péče a studenty příbuzných oborů.	Dodavatelsky, vlastními pracovníky	01.01.2015	30.09.2016
Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Aktivitu stavební práce a rekonstrukce kostela bude realizovat generální dodavatel vybraný v předstihu výběrovým řízením. Půjde o stavební a restaurátorské práce. Vzhledem k stavu objektu budou realizovány nutné bourací práce, vybudována drenáž pro odvodnění a dozděná část záklenu ve vstupní předsíni. Budou ztuženy nosné zdi kostela a tepelně zaizolována střecha kostela. Restaurátorské práce se budou týkat dřevěných prvků – zábradlí, dveře, okna, část podlahy, ostění oratoře, kazatelna Restaurovány budou také kovové prvky (mříž, zámky), kamenné články a vnitřní renesanční omítky, které budou zpevněny. Odsolovaní proces bude mít realizován ve třech cyklech. Budou probourány větrací otvory. Dlažba bude částečně obnovena – pískovec, dřevo a částečně doplněna – cihla. Ve věži budou vyčištěny a opraveny spáry zdí a nátěrem ošetřeno režné zdivo. Zafixováno bude venkovní kamenné schodiště. Bude provedena elektroinstalace, kabeláž s montáží rozváděč instalace vzduchotechniky a hromosvodu. V objektu bude použito lehké prostorové lešení. Stavební odpad bude vyvezen na rádnou skládku. Práce budou probíhat pod dohledem TDI, který bude sledovat také dodržování pravidel památkové péče. Na stavbě budou probíhat pravidelné kontrolní dny.	Dodavatelsky	01.01.2015	30.09.2016

3.4. Cílové skupiny

Primární cílové skupiny

Cílová skupina	Přínos pro cílovou skupinu vč. možnosti ověření přínosu
Ostatní - Other - domácí i zahraniční návštěvníci obce a	Obnovený kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově, jako nejvýznamnější architektonická památka východních Krkonoš rozšíří nabídku

Krkonoš, individuální turisté i skupiny, rodiny s dětmi a zájemci o kulturní a přírodní památky a ekologii, obyvatelé regionu a obce, věřící i nevěřící	turistických cílů v tomto regionu. Zatím co dnes turisté obcí spíše jenom projíždějí, díky zpřístupněnému kostelu - památce se Horní Maršov stane cílovou destinací. Již dnes, byť to její stav umožňuje jenom omezeně, je památka navštěvována např. v rámci exkurzí ekologického střediska SEVER. V oratoři kostela, které bude využito jako informační a expoziční místo získá návštěvník informace o historii kostela, jeho renesanční (autor italský architekt C. Valmadi) i pozdější barokní fázi a o jeho záchraně a rekonstrukci a také o kulturně-historických souvislostech vývoje obce - národnostních, sociálních a náboženských poměrech a historickém vývoji ve vztahu k regionu Krkonoš. Navrácením barokního oltáře s bohatou sochařskou výzdobou (11 soch) do interiéru kostela se bude moci návštěvník seznámit s kvalitní sochařskou a řezbářskou památkou z počátku 18. století slezské provenience. V kostele budou probíhat kulturní akce - koncerty, literární čtení a akce duchovního charakteru. Významnou součástí aktivit v rekonstruované památce bude možnost pořádat pravidelně občanské a církevní obřady, které se tam již dnes sporadicky a v omezené míře konají. Cílem rekonstrukce kostela je její trvalé zpřístupnění široké veřejnosti. Pro tuto bude kostel v letních měsících zpřístupněn každodenně s průvodcem a mimo toto období na ohlášení předem. Návštěvníkovi bude poskytnut erudovaný komentář průvodce, k dispozici budou tištěné texty ve světových jazycích a do budoucna také audio průvodce. Ve spolupráci s občanskými sdruženími a spolkami (jako o.s. Hradní společnost Aichelburg, nebo ekologické středisko SEVER) budou v objektu a jeho bezprostředním okolí probíhat naučně -vzdělávací akce s širokým tematickým záběrem od ochrany historických a přírodních památek až po udržitelný rozvoj. I pro tuto cílovou skupinu budou určeny kulturní akce - koncerty, literární čtení a programy svázané s občanským a liturgickým rokem. Zejména pro obyvatele obce, spádových oblastí a pro rodáky se budou v kostele pořádat civilní i náboženské obřady. Tyto budou přístupné i pro ostatní cílové skupiny primární i sekundární.
---	---

Sekundární cílové skupiny

Cílová skupina	Přínos pro cílovou skupinu vč. možnosti ověření přínosu
Mladí dospělí - Young adults	Mladí dospělí vzhledem k široké nabídce na trávení volného času v regionu (lyžování, cykloturistika ...), patří k nejhojnější skupině návštěvníků Krkonoš. Tato skupina má již určité penzum znalostí z různých oborů a v rámci trávení volného času vyhledává kromě hlavních i doplňkové aktivity. Kulturní nabídka v zpřístupněném kostele v Horním Maršově bude ve velké míře cílena také na tuto skupinu tak, aby se mohla v rámci svého pobytu v regionu seznámit s jeho historií a aby se mohla zúčastnit kulturních akcí v unikátním prostředí kostela s výjimečnou atmosférou. Kulturní akce v maršovském kostele budou široce prezentovány v rámci kulturní nabídky obce i regionu. Tyto aktivity - koncerty, literární setkání, výstavy budou reflektovat zájmy a nároky této cílové skupiny. V rámci příhraniční spolupráce budou programy určeny a koncipovány pro setkávání mladých z ČR, PR a SRN. Pro mladé věřící bude kostel k dispozici na nejrůznější setkávání v rámci svých komunit, nebo ekumenie.
Tělesně postižení - Disabled	Přístupnost památky - kostela v Horním Maršově pro handicapované návštěvníky (jednotlivce i skupiny) bude řešena v rámci spolupráce s norským partnerem projektu. Objekt bude pro postižené návštěvníky zpřístupněn tak, aby i oni mohli památku s co nejmenší námahou prohlédnout a zúčastnit se kulturních, vzdělávacích akcí a občanských a náboženských obřadů. Této cílové skupině bude nabídnuta prohlídka kostela jak v běžné otevřiací době společně s ostatními návštěvníky, tak na ohlášení mimo sezónu, nebo v době mimo oficiální otevřiací dobu. V informačním centru se tato skupina seznámí i s dalšími památkami a objekty přístupnými pro tělesně postižené v regionu.
Děti - Children	Děti, ať už s rodiči, prarodiči, nebo v rámci školních, či sportovních pobytů patří k důležité skupině návštěvníků Krkonoš. Opravený a zpřístupněný kostel v Horním Maršově s malou expozicí a informačním centrem jim umožní seznámit se s

	<p>významnou kulturní památkou a se souvislostmi jejího vzniku v rámci krkonošského regionu. Na osudu této památky budou seznámeni s kulturně-historickým vývojem Krkonoš a s problematikou česko - německo - polského soužití v tomto regionu. Dostanou zde také základní informace o problematice záchrany nemovitého kulturního dědictví ve vztahu k udržitelnému rozvoji Krkonoš.</p> <p>Pro tuto cílovou skupinu budou organizovány speciální naučné a vzdělávací akce. V rámci prohlídky kostela bude úrovni dětského návštěvníka přizpůsoben průvodní komentář i informační tištěné a obrazové materiály. Této skupině budou také určeny speciální kulturní akce týkající se zejména významných svátků (Vánoce, Velikonoce ...). Umožněn bude i vstup handicapovaným malým návštěvníkům, což vychází z programu spolupráce s norským partnerem.</p>
--	--

3.5. Analýza rizik a jejich řízení

Předpoklady pro realizaci projektu

Základním předpokladem pro realizaci projektu je vydané právoplatné stavební povolení a Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením (změna majitele nemovitosti). Tato podmínka byla splněna (dosavadní rekonstrukční práce probíhají podle těchto rozhodnutí).

Druhým předpokladem je zajištěné financování. K zajištění financování podává žadatel tuto žádost. Povinné spolufinancování je zajištěno z rozpočtu žadatele - obce Horní Maršov. V případě neúspěchu v této výzvě, bude žadatel pokračovat v rekonstrukci kostela podle svých možností v delším období.

Podmínu odborného vedení realizace projektu žadatel splňuje - manažerské a finanční vedení projektu zajišťuje žadatel vlastními silami a na odborném vedení restaurátorských prací se podílejí smluvní externí experti.

Identifikace rizik	Míra rizika	Pravděpodobnost	Návrh opatření na eliminaci rizik
Nedodržení právních norem ČR nebo EU	Nízké	Nízká	Riziko je podstatně eliminováno využíváním kvalitních právních služeb na náklady obce po dobu realizace projektové fáze i fáze provozní. Obec s tímto dodavatelem dlouhodobě spolupracuje, proto nejsou náklady součástí rozpočtu.
Obtíže při spolupráci s partnery projektu při organizaci česko-norského semináře nebo odstoupení partnerů	Střední	Vysoká	Obtíže nebo odstoupení některého z partnerů je pravděpodobné, protože v případě neúspěchu nelze předpokládat jejich výrazný podíl při organizaci česko-norského semináře. Žadatel, stejně jako ostatní tři žadatelé, kteří podávají grantovou žádost a s účastí norského partnera (KA) počítají, se v případě úspěchu žádosti zavazují tento seminář uspořádat a navýšení nákladů na něj pokrýt z vlastního rozpočtu.
Nedodržení podmínek přidělení dotace	Nízké	Nízká	Riziko eliminuje kvalitní pracovníci managementu projektu, kteří mají nastudované podmínky programu, disponují zkušenostmi s realizacemi projektů a po celou dobu realizace i udržitelnosti zajišťuje dodržování těchto podmínek.
Významný vliv povětrnostních podmínek	Střední	Střední	V harmonogramu prací budou mít přednost exteriérové práce, které předpokládají zahájení na konci dubna 2015 s termínem dokončení nejpozději v říjnu 2015. Tento postup bude ukotven i ve smlouvě s dodavatelem stavebních prací.
Deficitní cash flow z důvodu splátkového režimu financování	Nízké	Střední	Žadatel je připraven takovou situaci řešit z prostředků rozpočtu obce.
Nedostatečná koordinace stavebních prací	Nízké	Nízká	Žadatel disponuje dostatečně zkušenými odborníky, kteří dokáží potřebnou koordinaci zajistit.
Nedostatky v projektové dokumentaci	Nízké	Střední	Zadavatel vzhledem ke svým zkušenostem bude věnovat náležitou pozornost při výběru zhотовitele projektové dokumentace.

Nedodržení termínu výstavby	Střední	Střední	Žadatel bude pravidelně kontrolovat časový postup prací a v případě zjištění odchylek přijímat okamžitá nápravná opatření.
Komplikace s výběrovým řízením na dodavatele stavebních prací	Střední	Střední	Komplikace mohou znamenat pouze posun termínu zahájení realizace stavebních prací. Toto riziko bude omezeno výběrem zhotovitele na základě výběrového řízení v dostatečném předstihu, který počítá i s možností dořešení případných protestů ze strany uchazečů ještě před plánovaným zahájením stavebních prací. Riziko je také eliminováno významnými zkušenostmi žadatele se zadáváním veřejných zakázek a pečlivě připravenou zadávací dokumentací.
Výběr nekvalitního dodavatele	Nízké	Nízká	Žadatel bude věnovat náležitou pozornost výběrovým řízením i s ohledem na reference a kvalitu dodavatele. Přitom opět bude vycházet z dlouhodobých zkušeností s výběrem dodavatelů a zohlední kvalitativní ukazatele výběru do zadávací dokumentace.
Nedostatečná kvalita dodavatelských prací a použitého materiálu	Nízké	Nízká	Pečlivý výběr dodavatele a jeho neustálá kontrola při provádění stavebních a restaurátorských prací, vycházející ze zkušenosti žadatele je významným faktorem omezujícím míru rizika takové události.
Stavební komplikace vzhledem ke stáří, historické hodnotě a památkové podstatě objektu	Nízké	Střední	Tento rizikový faktor, který se poměrně často objevuje u projektů obnovy významných památkových objektů, byl minimalizován důkladným provedením všech potřebných stavebně-historických průzkumů.

3.6. Udržitelnost projektu

Dlouhodobá udržitelnost projektu bude zajištěna žadatelem, který je majitelem památkového objektu a který se bude starat o jeho údržbu, využití a základní financování. Aktivity v době udržitelnosti bude žadatel zajišťovat vlastními pracovníky a externí spoluprací se svými partnery. Projekt vytváří novou nabídku kulturních, vzdělávacích a společenských akcí na kterých budou také participovat partneři obce. Žadatel má vlastní bohaté zkušenosti s pořádáním a zajištěním aktivit tohoto druhu v rámci obce a regionu. Některé kulturní aktivity již byly v rámci omezených možností daných stavem památky v jejím interiéru realizovány. Finanční udržitelnost projektu bude zajištěna ze zdrojů žadatele – rozpočet obce. Žadatel kromě toho počítá s dalšími finančními zdroji jako jsou granty a dotace. Výstupy projektu budou průběžně zveřejňovány na webu obce, partnerů a spolupracujících pořadatelských subjektů. Finanční údaje o průběhu udržitelnosti budou veřejně přístupné v rámci zápisů ze zasedání orgánů obce.

4. Management projektu

4.1. Organizační a řídící struktura pro implementaci projektu

Pro realizaci projektu má žadatel vytvořen projektový tým, v čele kterého stojí hlavní vedoucí projektu a finanční manager. Ten je také statutárním zástupcem zadavatele stavby. Zodpovídá za splnění podmínek dotace. Jedná se jejím poskytovatelem, partnery projektu s dodavateli prací a s Radou obce. Podepisuje zadávací dokumentaci a je zodpovědný za vyhlášení výběrových řízení. Podepisuje veškeré smlouvy týkající se implementace projektu. Řídí jednání projektového týmu, jmenuje a odvolává jeho členy a členy hodnotící komise. Sleduje plnění úkolů administrátora projektu. Kontroluje formální náležitosti fakturovaných částeck a dává pokyny pro platbu. Sleduje cash – flow Projektu. Projektový tým plní funkci hodnotící komise, která podle zadávacích podmínek a v souladu s pravidly o veřejných zakázkách, doporučuje Radě obce kandidáty na administrátora projektu a dává doporučení na výběr dodavatelů stavby. Administrátor projektu bude externím dodavatelem a bude odpovědný za management projektu vůči poskytovateli dotace. Řídí jednání týmu, tento svolává, připravuje podklady, zápisu a zprávy, rozděluje a upřesňuje dílčí úkoly, zodpovídá za plnění termínů, řídí publicitu Projektu, zpracovává průběžné monitorovací zprávy a závěrečnou hodnotící

zprávu.

Generální dodavatel stavby – externí dodavatel. Je odpovědný za plnění smluvních vztahů pro oblast realizace stavby. Investiční manager, TDI a manager v oblasti památkové péče jako externí dodavatel bude zpracovávat zadávací dokumentace pro výběrová řízení, kontrolovat fyzické, obsahové a časové plnění Projektu, spolupracovat s externími odborníky, jednat přímo s generálním dodavatelem stavby a provádět kontrolu souladu stavby se zákonem 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Bude potvrzovat správnost podkladů pro provedení platby.

Manager BOZP, také externí dodavatel má odpovědnost za dodržování BOZP na staveništi v rámci platných předpisů.

5. Rozpočet a financování projektu

5.1. Indikativní rozpočet projektu podle rozpočtových kapitol (v Kč)

Rozpočtové kapitoly	Indikované výdaje za rozpočtovou kapitolu
Stavební práce	11 406 979
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Dodávky	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Odpisy majetku	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Služby	4 003 035
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Management	517 950
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	40 000
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Publicita	30 961

- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
 Celkové způsobilé výdaje projektu	 15 958 925
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	40 000
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
 Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	 0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
 Celkové výdaje projektu	 15 958 925
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	40 000
- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0

Zdůvodnění

Zdůvodnění nakoupeného vybavení (Dodávky)	
Kalkulace režijních výdajů	Vzhledem k tomu, že veškeré práce vlastních zaměstnanců budou prováděny v rámci stávající pracovní náplně, příp. dobrovolně bez nároku na zvláštní odměnu a nutná část projektu je zajištěna dodavatelsky, neuplatňujeme žádné režijní výdaje z prostředků grantu.
Zdůvodnění k odpisu majetku	
Zdůvodnění k nezpůsobilým výdajům	

5.2. Zálohová platba

Požadovaná zálohová platba?	Ne
Požadovaná výše zálohy v Kč:	0% z požadované dotace
Zdůvodnění:	

5.3. DPH a její proplacení

Vztah DPH k projektu:	Zahrnuji DPH do způsobilých výdajů
Koefficient DPH přidělený FÚ:	
Popis:	Žadatel nemá pro účely projektu nárok na odpočet DPH. Daň z přidané hodnoty je proto oprávněným výdajem v rámci projektu. DPH je určeno 15% pro konzervátorskо-restaurátorské práce a 21% pro ostatní práce.

5.4. Příjmy generované projektem

Příjmy generované projektem	Ne
Popis:	

6. Publicita

Popis řešení publicity:

Žadatel bude publicitě projektu věnovat velkou pozornost. Návrh publicity vychází ze zkušeností žadatele s různým dotačními tituly a s PR aktivitami v rámci svých kulturních akcí a z Pokynů pro publicitu vydaných v rámci 1. výzvy v Programu CZ 06, prog. oblast 16. Část publicity bude řešena dodavatelsky (dodavatel stavby) a část vlastními zaměstnanci. Publicita je rozdělena do tří částí: povinná publicity vizuální, informování o průběhu projektu a odborný seminář. V rámci vizuální publicity bude na objektu umístěn předepsaný billboard, který bude po skončení projektu vyměněn za stabilní pamětní desku. Na zakoupené prvky budou umístěny informační samolepky o podpoře z FM EHP. Informační kampaň bude sestávat z vytvoření samostatného oddílu na oficiálním webu žadatele, kde budou pravidelně zveřejňovány tiskové a obrazové informace o průběhu realizace projektu. Dále na začátku a na konci realizace projektu vyjdou dva články v regionálním tisku. V průběhu realizace vyjde ještě jeden článek v odborném tisku. Vyvrcholením publicity bude společný česko-norský seminář s norským partnerem projektu - "Sakrální památky téměř bez bariér", který bude uspořádán během realizace projektu i společně s českými partnery. Jeho závěry budou mít dopad na celou ČR. Koordinátorem semináře bude administrátor tohoto projektu.

7. Zadávací řízení na stavební práce, dodávky, služby

Název	Typ	Druh	Odhad ceny (CZK) bez DPH
Administrace projektu a organizace semináře a partnerské spolupráce	Služba	Veřejné zakázky malého rozsahu	160 000
Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově	Služba	Otevřené řízení	5 862 000
Investiční manager, TDI a manager odborných činností oblasti památkové péče	Služba	Veřejné zakázky malého rozsahu	176 000
Obnova starého kostela Nanebevzetí Panny Marie	Stavební práce	Zjednodušené podlimitní řízení	7 175 000

8. Horizontální téma

8.1. Řádná správa

Žadatel má dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů, administrací dotací a spravováním veřejného (obecního) majetku a se spoluprací s různými subjekty z oblasti státní a regionální správy a NNO. Pro činnosti související s projektem má vytvořené finanční i personální zázemí a navázané dlouhodobé partnerské vztahy. Finanční krytí projektu (spoluúčast na dotaci a fáze udržitelnosti) je součástí dlouhodobého finančního plánu v rámci rozpočtu žadatele (obce). Pro všechny fáze projektu má žadatel vytvořenou funkční organizační strukturu, která zahrnuje administrativní řízení, správu a externí odborné zajištění - památková péče, restaurování a realizace technických částí stavby. Kontrolní mechanizmy jsou složeny z dohledu odpovědných státních institucí a samosprávných orgánů obce – rada a zastupitelstvo a stavební komise obce. Řízení stavby bude probíhat v rámci platných předpisů a pod dohledem TDI a managera BOZP pravidelnými kontrolními dny. Nakládání s odpady vzniklými v průběhu realizace projektu (stavba a udržitelnost) se bude řídit podle obecně závazné vyhlášky obce č.1/2010. Správu zrekonstruované památky a aktivity realizované v průběhu udržitelnosti projektu bude zajišťovat žadatel ve spolupráci s partnery projektu.

8.2. Zásady udržitelného rozvoje

Projekt nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Realizací projektu dojde k záchraně významného krajinotvorného prvku v lokalitě - architektonické kulturní památky. Dojde ke stabilizaci stavební podstaty objektu, budou odstraněny dřevokazné organizmy a plísň vázané na vlhké zdivo. Dopady na prostředí během stavebních prací

jsou minimalizovány řádným nakládáním s odpady podle zák. 185/2002 o dopadech, dobrou logistikou při dopravě stavebního materiálu a odvozu odpadů, které jsou tříděny. Po ukončení projektu bude okolí památky upraveno v souladu s jejím posláním. Ekonomická udržitelnost projektu je zajištěna ze stabilizovaného a plánovaného rozpočtu žadatele - obce. Sociální udržitelnost projektu vyplývá se zaměřením projektu a plánovaných aktivit v době udržitelnosti a v následujícím období - zpřístupnit kulturní dědictví - stavební památku všem návštěvníkům bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, sociální příslušnost, věk či tělesný, nebo duševní handicap.

8.3. Rovnost mužů a žen

0 – projekt není zaměřen na podporu rovnosti žen, posílení pozice žen, zmírnění diskriminace a nerovnosti v závislosti na pohlaví

<i>opatření:</i>	Plánované implementační aktivity zajišťují rovnost všech realizátorů a návštěvníků bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženské vyznání, národnost a zdravotní handicap a přispějí k pozitivnímu vývoji v oblasti rovnosti, lidských práv a prevence násilí.
------------------	--

8.4. Protikorupční opatření

0 – projekt není zaměřen na boj proti korupčním praktikám

<i>opatření:</i>	Obec vede veřejně přístupný registr oznámení o střetu zájmů veřejných funkcionářů dle zákona 159/2006 Sb. K zadávání veřejných zakázek má vydanou směrnici. Veškeré zápis y z jednání Rady, Zastupitelstva a komisí jsou veřejně přístupná na webu obce.
------------------	--

8.5. Začleňování Romů

0 – projekt není zacílen na začleňování Romů

<i>opatření:</i>	Projekt není diskriminační vůči Romům.
------------------	--

8.6. Začleňování minoritních skupin

0 – projekt není zaměřen na začleňování menšin (mimo Romů)

<i>opatření:</i>	Projekt není diskriminační vůči menšinám. Jeho cílem je otevření památky a pořádání aktivit pro všechny občany a návštěvníky bez ohledu na národnostní příslušnost.
------------------	---

8.7. Boj proti nenávistným projevům prostřednictvím nových technologií a sociálních sítí

0 – projekt není zaměřen na boj proti nenávistným projevům

<i>opatření:</i>	Realizací projektu se vytváří otevřený kulturní a společenský prostor který má vést ke vzájemné toleranci a zkvalitnění soužití a touto formou přispět také k boji proti nenávistným projevům.
------------------	--

8.8. Boj proti extremismu, rasismu, homofobii a antisemitismu

0 – projekt není zaměřen na boj proti extremismu, rasismu, homofobii a antisemitismu

<i>opatření:</i>	Projekt svou otevřenosťí a zacílením kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit na širokou veřejnost všech kategorií v době udržitelnosti bude podporovat koexistenci všech bez ohledu na rasu, národnost, sexuální orientaci a náboženské vyznání.
------------------	---

10. Informace o zpracovateli žádosti

Projekt a žádost zpracoval kolektiv pod vedením vedoucího projektu a statutárního zástupce žadatele Ing. Pavla Mrázka, starosty obce.

11. Doplňující poznámky a informace žadatele

12. Logický rámec projektu

Název projektu	Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově				Program: CZ06
Způsobilé výdaje projektu - (CZK)	15 958 925				Výzva č. OVA01
Výše grantu - (CZK)	12 705 000				Prioritní oblast: PA 16-1
Celkový cíl projektu – dle textu žádosti (bod 1.3.)	Indikátory				Způsob ověření
	<i>Popis indikátoru</i>	<i>Výchozí hodnota</i>	<i>Cílová hodnota</i>		
Zachování a revitalizace kulturního dědictví.	Počet obnovených či opravených kulturních památek a objektů určených k uchovávání sbírek muzejní povahy	0	1	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu - opravený kostel	
Výsledek projektu – dle textu žádosti (bod 1.4.)	Indikátory				Způsob ověření
1 Obnova /oprava kulturních památek, národních kulturních památek a památek UNESCO	1 Počet obnovených/opravených kulturních památek, národních kulturních památek, památek UNESCO a objektů určených k uchovávání sbírek muzejní povahy	0	1	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu - opravený kostel	
Výstupy projektu	Indikátory				Způsob ověření
1 Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	1 Oltář	0	1	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu	
1 Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	2 Plocha opravených venkovních schodišť m ²	0	140	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu	
1 Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	3 Počet instalovaných kamer CCTV	0	4	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu	
1 Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	4 Zrestaurovaný tabernákl	0	1	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu	
1 Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	5 Ostatní zrestaurované dekorativní prvky výzdoby oltáře	0	8	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu	
1 Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	6 Zrestaurovaná kazatelna	0	1	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu	
1 Počet restaurovaných movitých kulturních památek nebo jejich částí	7 Sochy svatých	0	5	Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka projektu	

Aktivity – dle textu žádosti (bod 3.3)		Vstupy a zdroje	Odkaz na rozpočtové kapitoly – dle textu žádosti (bod 5.1)
1	Konzervátorská-práce na oltáři a sochařské výzdobě	Dodavatelsky	Služby
2	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Dodavatelsky	Stavební práce
3	Management projektu	Dodavatelsky, vlastními pracovníky	Management, Publicita
4	Publicita projektu	Dodavatelsky, vlastními pracovníky	Služby, Publicita

13. Podrobný rozpočet

Kapitola	Podkapitola	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotkové výdaje	Celkem bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Celkem s DPH (Kč)	Způsobilé výdaje (Kč)	Výdaje žadatele/partnera
Stavební práce	Bezpečnostní systém	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	Komplet	1,00	275 459,50	275 460	21	333 306	333 306	Žadatel
Stavební práce	Bezpečnostní systém	Uzavřený televizní okruh (kamerový systém)	Komplet	1,00	88 375,00	88 375	21	106 934	106 934	Žadatel
Stavební práce	Elektro	Elektroinstalace	Komplet	1,00	679 653,00	679 653	21	822 380	822 380	Žadatel
Stavební práce	Elektro	Rozvaděče	Komplet	1,00	34 100,00	34 100	21	41 261	41 261	Žadatel
Stavební práce	Elektro	Stavební práce	Komplet	1,00	11 100,00	11 100	21	13 431	13 431	Žadatel
Stavební práce	Elektro	Zemní práce	Komplet	1,00	5 576,00	5 576	21	6 747	6 747	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Bourání, likvidace sutí	Komplet	1,00	83 564,00	83 564	21	101 112	101 112	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Dlažby	Komplet	1,00	88 300,00	88 300	21	106 843	106 843	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Drenáž	Komplet	1,00	19 770,00	19 770	21	23 922	23 922	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Dřevěné výrobky - restaurování	Komplet	1,00	501 500,00	501 500	15	576 725	576 725	Žadatel

Kapitola	Podkapitola	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotkové výdaje	Celkem bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Celkem s DPH (Kč)	Způsobilé výdaje (Kč)	Výdaje žadatele/partnera
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Izolace konstrukcí proti vodě	Komplet	1,00	311,00	311	21	376	376	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Izolace ve střechách	Komplet	1,00	393 423,00	393 423	21	476 042	476 042	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Kamenické práce	Komplet	1,00	215 021,00	215 021	21	260 175	260 175	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Klenby	Komplet	1,00	75 687,00	75 687	21	91 581	91 581	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Kovářské výrobky	Komplet	1,00	3 500,00	3 500	21	4 235	4 235	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Lešení vnitřní	Komplet	1,00	480 351,00	480 351	21	581 225	581 225	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Ostatní výrobky	Komplet	1,00	211 440,00	211 440	21	255 842	255 842	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Podlahy dřevěné	Komplet	1,00	203 083,47	203 083	21	245 731	245 731	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Provětrávací kanálek	ks	2,00	210,00	420	21	508	508	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Truhlářské výrobky a práce - běžné práce	Komplet	1,00	200 540,00	200 540	21	242 653	242 653	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Truhlářské výrobky a práce - restaurování	Komplet	1,00	374 000,00	374 000	21	452 540	452 540	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Úklid stavby	Komplet	1,00	11 200,00	11 200	21	13 552	13 552	Žadatel

Kapitola	Podkapitola	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotkové výdaje	Celkem bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Celkem s DPH (Kč)	Způsobilé výdaje (Kč)	Výdaje žadatele/partnera
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Úpravy povrchů vnitřních stěn - běžné práce	Komplet	1,00	82 901,00	82 901	21	100 310	100 310	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Úpravy povrchů vnitřních stěn - restaurátorské práce	Komplet	1,00	4 360 000,00	4 360 000	15	5 014 000	5 014 000	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Venkovní schodiště	Komplet	1,00	139 307,00	139 307	21	168 561	168 561	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Vnitrostaveništní přesun hmot	Komplet	1,00	97 200,00	97 200	21	117 612	117 612	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Všeobecné konstrukce a práce	Komplet	1,00	378 901,00	378 901	21	458 470	458 470	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Vyklízecí a přípravné práce	Komplet	1,00	203 079,34	203 079	21	245 726	245 726	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Zámečnické výrobky - běžné práce	Komplet	1,00	3 306,00	3 306	21	4 000	4 000	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Zámečnické výrobky - restaurování	Komplet	1,00	10 000,00	10 000	15	11 500	11 500	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Zařízení staveniště	Komplet	1,00	172 000,00	172 000	21	208 120	208 120	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Zdi zděné	Komplet	1,00	12 081,00	12 081	21	14 618	14 618	Žadatel
Stavební práce	Stavební úpravy a rekonstrukce kostela	Ztužení nosných zdí kostela	Komplet	1,00	11 029,00	11 029	21	13 345	13 345	Žadatel
Stavební práce	Vzduchotechnika a měření a regulace	Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě	Komplet	1,00	4 800,00	4 800	21	5 808	5 808	Žadatel

Kapitola	Podkapitola	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotkové výdaje	Celkem bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Celkem s DPH (Kč)	Způsobilé výdaje (Kč)	Výdaje žadatele/partnera
Stavební práce	Vzduchotechnika a měření a regulace	Doprava	Komplet	1,00	17 600,00	17 600	21	21 296	21 296	Žadatel
Stavební práce	Vzduchotechnika a měření a regulace	Inženýrská a koordinační činnost	Komplet	1,00	4 500,00	4 500	21	5 445	5 445	Žadatel
Stavební práce	Vzduchotechnika a měření a regulace	Lešení	Komplet	1,00	8 000,00	8 000	21	9 680	9 680	Žadatel
Stavební práce	Vzduchotechnika a měření a regulace	Měření a regulace	Komplet	1,00	89 462,00	89 462	21	108 249	108 249	Žadatel
Stavební práce	Vzduchotechnika a měření a regulace	Montáž	Komplet	1,00	29 646,00	29 646	21	35 872	35 872	Žadatel
Stavební práce	Vzduchotechnika a měření a regulace	Přesuny	Komplet	1,00	2 047,00	2 047	21	2 477	2 477	Žadatel
Stavební práce	Vzduchotechnika a měření a regulace	Vzduchotechnika	Komplet	1,00	82 884,00	82 884	21	100 290	100 290	Žadatel
Stavební práce	Vzduchotechnika a měření a regulace	Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	Komplet	1,00	3 700,00	3 700	21	4 477	4 477	Žadatel
Služby	Restaurování - rekonstrukce chybějící sochařské výzdoby	Hlavíčky putti v oblacích	ks	4,00	32 800,00	131 200	15	150 880	150 880	Žadatel
Služby	Restaurování - rekonstrukce chybějící sochařské výzdoby	Klečící andělé na podstavcích	ks	2,00	197 500,00	395 000	15	454 250	454 250	Žadatel
Služby	Restaurování - rekonstrukce chybějící sochařské výzdoby	Putti v akantových rozvilinách	Ks	6,00	102 500,00	615 000	15	707 250	707 250	Žadatel
Služby	Restaurování hlavního oltáře v kostele	Demontáž a zpětná montáž oltáře	Komplet	1,00	125 000,00	125 000	15	143 750	143 750	Žadatel
Služby	Restaurování hlavního oltáře v kostele	Oprava zděné části menzy	Komplet	1,00	6 000,00	6 000	15	6 900	6 900	Žadatel
Služby	Restaurování hlavního oltáře v	Rekonstrukce povrchové úpravy na nově doplněných částech	Komplet	1,00	45 000,00	45 000	15	51 750	51 750	Žadatel

Kapitola	Podkapitola	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotkové výdaje	Celkem bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Celkem s DPH (Kč)	Způsobilé výdaje (Kč)	Výdaje žadatele/partnera
	kostele									
Služby	Restaurování hlavního oltáře v kostele	Restaurování - speciální truhlářské a tesařské práce	Komplet	1,00	106 000,00	106 000	15	121 900	121 900	Žadatel
Služby	Restaurování hlavního oltáře v kostele	Restaurování menzy	Komplet	1,00	35 000,00	35 000	15	40 250	40 250	Žadatel
Služby	Restaurování hlavního oltáře v kostele	Restaurování ornamentální výzdoby a plochy oltáře	Komplet	1,00	862 400,00	862 400	15	991 760	991 760	Žadatel
Služby	Restaurování hlavního oltáře v kostele	Restaurování sochařské výzdoby	Komplet	1,00	838 300,00	838 300	15	964 045	964 045	Žadatel
Služby	Restaurování hlavního oltáře v kostele	Restaurování stupně pod oltářem	Komplet	1,00	32 000,00	32 000	15	36 800	36 800	Žadatel
Služby	Restaurování hlavního oltáře v kostele	Restaurování tabernáku	Komplet	1,00	290 000,00	290 000	15	333 500	333 500	Žadatel
Management	Administrace projektu a organizace semináře a partnerské spolupráce	Administrace projektu - externí služba	hodina	422,00	495,00	208 890	21	252 757	252 757	Žadatel
Management	Bezpečnost a ochrana zdraví	BOZP - externí služba	komplet	1,00	48 110,00	48 110	21	58 213	58 213	Žadatel
Management	Investiční manažer, tech. dozor investora a manažer odborných činností památkové péče	Zpracovává zadávací dokumentace pro výběrová řízení, kontroluje fyzické, obsahové a časové plnění Projektu, spolupracuje s externími odborníky, jedná přímo s generálním dodavatelem stavby a provádí kontrolu souladu stavby se zákonem 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Potvrzuje	komplet	1,00	138 000,00	138 000	21	166 980	166 980	Žadatel

Kapitola	Podkapitola	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotkové výdaje	Celkem bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Celkem s DPH (Kč)	Způsobilé výdaje (Kč)	Výdaje žadatele/partnera
		správnost podkladů pro provedení platby.								
Management	Spolupráce s norským partnerem a českými partnery	Podíl na nákladech norského partnera na přípravě a jeho účasti na česko - norský semináři "Sakrální památky téměř bez bariér"	Komplet	1,00	25 000,00	25 000	0	25 000	25 000	KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)
Management	Spolupráce s norským partnerem a českými partnery	Rekognoskace místa - podíl na první návštěvě norského partnera	Komplet	1,00	15 000,00	15 000	0	15 000	15 000	KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)
Publicita	Poskytování informací o projektu	Založení oddílu www stránky o projektu pro následnou průběžnou aktualizaci	Komplet	1,00	0,00	0	21	0	0	Žadatel
Publicita	Spolupráce s norským partnerem a českými partnery	Podíl na organizačních nákladech česko - norského semináře "Sakrální památky téměř bez bariér"	Komplet	1,00	30 961,00	30 961	0	30 961	30 961	Žadatel
Publicita	Vizuální identita	Výroba a instalace billboardu - 2000 x 1000 mm	Komplet	1,00	0,00	0	21	0	0	Žadatel
Publicita	Vizuální identita	Výroba a instalace pamětní desky	Komplet	1,00	0,00	0	21	0	0	Žadatel
Publicita	Vizuální identita	Výroba a instalace samolepek	Komplet	20,00	0,00	0	21	0	0	Žadatel

14. Přílohy

Přílohy k žádosti:

KL posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žádosti

Prohlášení o partnerství

Prohlášení o partnerství

Podklady pro ověření finančního zdraví žadatele

Partnerská smlouva s partnery v ČR.

DSP - technická zpráva

DSP - vykresy

DSP - výkresy_přílohy

DSP - vzduchotechnika

Postoupení žádosti do fáze hodnocení

Dokument žádosti o grant

Povolení / doklady nutné pro realizaci projektu

Závazné stanovisko orgánu památkové péče

Podrobný rozpočet kapitoly stavební práce

Doklad o právní subjektivitě žadatele

Stanovisko EIA a Natura 2000

Specifikace počtu zaměstnanců/expertů_tabulka

Specifikace_počtu_zaměstnanců-expertů_tabulka

Specifikace_počtu_zaměstnanců-expertů_tabulka v XLS

DSP - elektro

Vzorový formulář žádosti o změnu právního aktu

Dokument zapsaných změn - úpravy rozpočtu projektu

Dokument žádosti o grant po změně

Změnový právní akt

Identifikace bankovního účtu ČNB

Dopis o schválení přidělení grantu z fondu

Dokument žádosti o grant po změně_bankovní identifikace

Výsledné hodnocení kvality žádosti (po HK)

Právní akt o přidělení finančních prostředků včetně podmínek

Identifikace bankovního účtu

Hodnocení kvality žádosti anglicky(P3C před jednáním HK)

Výsledné hodnocení kvality žádosti (před HK)

Detailní přehled čerpání rozpočtu

Čestné prohlášení o vlastnictví / jiném právu - movitý

Čestné prohlášení o vlastnictví-jiném právu - nemovitý

Prohlášení o financování projektu

Čestné prohlášení žadatele

Čestné prohlášení o vlastnictví odpisovaného majetku

Detailní popis a rozpočty odborných částí aktivit projektu

Zmocnění osoby k podpisu žádosti

Prohlášení o partnerství

Prohlášení o partnerství

Informace o identifikaci

Partnerská smlouva - norský partner

INFORMACE O IDENTIFIKACI

Verifikace – Stanovení podmínek pro schválení grantu a žádost o poskytnutí doplňujících informací

Podmínky pro schválení grantu a potvrzení o zajištění financování

Detailní popis odborných částí aktivit projektu - vnitřní omítky

Komunikace s žadatelem ke stanovení podmínek pro schválení grantu

Dokument zapsaných změn

15. Bankovní účet

Majitel účtu	Obec Horní Maršov	IČ	00277878
Adresa majitele účtu			
Obec	Horní Maršov	PSČ	54226
Část obce	Horní Maršov	Ulice	Bertholdovo náměstí
Číslo popisné	102	Číslo orientační	Číslo evidenční
Země	Česká republika		
Kontaktní osoba			
Jméno	Pavel	Příjmení	Mrázek
Telefon	736680605	Fax	
E-mail	starosta@hornimarsov.cz		
Číslo bankovního účtu pro vyplacení dotace			
Předčíslí účtu	94	Číslo účtu	1311601
Banka	Česká národní banka	Kód banky	0710
IBAN			
Měna	CZK - Česká koruna		
Adresa pobočky			
Obec	Hradec Králové	PSČ	50002
Část obce	Pražské Předměstí	Ulice	Hořická
Číslo popisné	1652	Číslo orientační	16
		Číslo evidenční	

16. Věcný a časový harmonogram

Název projektu	Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově															
Rok	2014				2015				2016				2017			
Druh aktivity/Název aktivity	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
Konzervátorskо-restaurátorské práce na oltáři a sochařské výzdobě					X	X	X	X	X	X	X	X				
Stavební úpravy a rekonstrukce kostela					X	X	X	X	X	X	X	X				
Management projektu					X	X	X	X	X	X	X	X				
Publicita projektu					X	X	X	X	X	X	X	X				

17. Podpis

Za předkladatele žádosti

Potvrzuji, že jsem řádně oprávněn(a), jménem předkladatele žádosti, podepsat tuto žádost o dotaci a že veškeré dokumenty a informace uvedené v této žádosti o dotaci jsem důkladně zkontroval/a uvedené údaje jsou správné a pravdivé.

Potvrzuji, že tento projekt bude prováděn tak, jak je popsáno v této žádosti o dotaci a požadovaná finanční částka dotace vyjadřuje odpovídající částku, která je přiměřená a nutná jako minimum, aby projekt mohl být realizován a dokončen.

Souhlasím s tím, že *Zprostředkovatel programu* může zveřejnit shrnutí tohoto návrhu projektu a veřejně publikovat na své internetové stránce, včetně poskytnutí údajů požadovaných Ministerstvem financí v systému DOTINFO a může být poskytnuto, podle zákonů o svobodě informací, státům EHP/ESVO.

Jméno a příjmení	Datum	Podpis