

**ROZHODNUTÍ Č. 1
O ZMĚNĚ
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE**



projekt č. EHP-CZ06-OV-1-034-2014

Část I – Poskytovatel a příjemce dotace

1. **Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo financí**
Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

2. **Příjemce dotace: OBEC HORNÍ MARŠOV**
Bertholdovo náměstí 102
542 26 Horní Maršov

Ministerstvo financí (dále jen „poskytovatel dotace“) schvaluje změnu v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění/Cultural Heritage and Contemporary Arts

OBEC HORNÍ MARŠOV (dále jen „příjemce dotace“),

IČ: 00277878

statutární orgán: Pavel Mrázek

bankovní spojení: Česká národní banka

Hořická1652/16

500 02 Hradec Králové

číslo účtu: 94-1311601/0710 (měna účtu CZK - Česká koruna),

projektu:

- název projektu: Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově/Reconstruction of the Renaissance Church of the Assumption of the Virgin Mary - Horní Maršov
- číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-034-2014
- místo realizace projektu: Dopad na celou ČR

Část II – Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Na základě zdůvodněné žádosti příjemce dotace o změnu projektu ze dne 18.6.2015 a jejího schválení zprostředkovatelem programu dne 19.6.2015 poskytovatel dotace souhlasí s uvedenou změnou. Žádost o změnu projektu i schvalovací dopis ŘO 58 jsou přílohou změnového právního aktu.


Všechna ostatní ustanovení původního Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu č. EHP-CZ06-OV-1-034-2014 zůstávají v platnosti a musí být chápána ve smyslu schválené změny.

CZ06-OVA-Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Část III – Závěrečná ustanovení

1. Změnové rozhodnutí se vyhotovuje v 1 stejnopise, který bude předložen příjemci dotace prostřednictvím IS CEDR.
2. Nedílnou součástí Změnového rozhodnutí jsou tyto přílohy:
 1. Žádost konečného příjemce o změnu
 2. Schvalovací dopis ŘO 58
 3. Rozpočet projektu po změně

V Praze, dne 1. 7. 2015



.....
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D.
náměstkyně ministra

PROGRAM CZ06

ŽÁDOST O ZMĚNU V PROJEKTU

Číslo projektu	EHP-CZ06-OV-1-034-2014
Název projektu	Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově
Konečný příjemce	OBEC HORNÍ MARŠOV
Popis požadované změny	<p>Zdvořile žádáme celkem o tři změny. První změnou je přesun mezi rozpočtovými kapitolami z kapitoly Služby do kapitoly Stavební práce v celkové výši 2 622 742,- Kč. Druhou změnou jsou přesuny mezi stávajícími položkami a mezi stávajícími a novými položkami (viz třetí změna) uvnitř rozpočtové kapitoly Stavební práce v celkové výši 1 031 816,- Kč a uvnitř rozpočtové kapitoly Služby ve výši 115 000,- Kč (to vše na základě výsledků výběrového řízení a rozpracované detailní dokumentace pro provedení stavby). Třetí změnou je zařazení nových položek do rozpočtu projektu, které jsou podrobně specifikovány níže a v přílohách (Rozpočet změny č. 1 projektu a Přesuny mezi jednotlivými položkami změny č. 1).</p> <p>Realizace navržených aktivit nemá dopad na logický rámec ani na plánované výsledky projektu.</p>
Typ změny (podstatná/nepodstatná)	Podstatná
Zdůvodnění změny	<p>Na základě vyhodnocení výběrových řízení byly vybrány nejvýhodnější a zároveň nejlevnější nabídky. Oproti původním rozpočtům, které sloužily jako podklad pro vypracování projektové žádosti, došlo k výraznému poklesu ceny při zadávacím řízení „Restaurování hl. oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově - kapitoly „Služby“ v podkapitole „Restaurování hlavního oltáře v kostele“ a to z předpokládaných nákladů ve výši 6 740 840,- na 4 003 099,- Kč vč. DPH (vč. rezervy na případné vícepráce). Naopak, vzhledem k charakteru interiérů a po provedených průzkumech při obhlídkách objektu v průběhu zpracování jednotlivých nabídek došlo na základě výsledků výběrového řízení „Obnova starého kostela Nanebevzetí Panny Marie“ k navýšení kapitoly „Stavební práce“ oproti předpokládaným 8 681 630,- Kč na 11 419 372,- Kč vč. DPH. V kapitole stavební práce byly pro lepší přehled nově rozčleněny položky dle stavební dokumentace vítězného dodavatele – nově přidáné položky jsou v příloze „Rozpočet změny č. 1 projektu“ označeny zeleně. Jejich podrobnější rozbor je uveden v příloze a Přesuny mezi jednotlivými položkami změny č. 1. Položky, kde došlo ke změně ceny, jsou označeny žlutě.</p>

Dopady změny na projekt a logický rámec (aktivity, harmonogram, indikátory, podrobný rozpočet ¹ aj.)	Výše grantu, způsobilé výdaje, celkový cíl ani výsledek projektu se nemění. Změna dopad na strukturu a jednotlivé položky rozpočtu je vyčíslena - viz příloha „Rozpočet změny č. 1 projektu“. Přesuny mezi jednotlivými položkami jsou vzhledem k omezené možnosti vkládání do Detailu žádosti o změnu projektu uvedeny v samostatném příloženém souboru „Přesuny mezi jednotlivými položkami“.
Dopad změny na právní akt a jeho přílohy (logický rámec projektu, rozpočet projektu)	Ano
Žádost o vydání změnového právního aktu ²	Ano
Navrhovaná platnost změny od	15.06.2015

Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Ing. Pavel Mrázek	18.6.2015	 Elektronicky podepsal: Ing. Pavel Mrázek e-mail: starosta@hornimarsov.cz dne: 18.6.2015 17:27:29

¹ V případě změn v podrobném rozpočtu projektu (rozděleném na kapitoly a podkapitoly rozpočtu)

² V případě, že změna má vliv na právní akt a jeho přílohy

MINISTERSTVO FINANCÍ

58- Mezinárodní vztahy

Ing. Zuzana Kudelová

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne, 19. června 2015

PID: MFCRCEDR-006031-2015

Č. j.: MFCEDR-PR-000263-2014-58

Počet listů: 2

Věc: **EHP-CZ06-OV-1-034-2014: Schválení žádosti o změnu v projektu**

Referent: Jiří Koudar

Vážený pane starosto,

s potěšením oznamuji, že Vaše žádost ze dne 18.06.2015 týkající se podstatné změny v projektu EHP-CZ06-OV-1-034-2014 - **Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově** byla ze strany Zprostředkovatele programu CZ06 **schválena**.

Schválená změna spočívá v:

1. přesunu mezi rozpočtovými kapitolami z kapitoly Služby do kapitoly Stavební práce v celkové výši 2 622 742,- Kč;
2. přesunu mezi stávajícími položkami a mezi stávajícími a novými položkami uvnitř rozpočtové kapitoly Stavební práce v celkové výši 1 031 816,- Kč a uvnitř rozpočtové kapitoly Služby ve výši 115 000,- Kč a
3. zařazení nových položek do rozpočtu projektu.


Jednotlivé přesuny mezi rozpočtovými kapitolami, podkapitolami a položkami spolu s novými položkami jsou specifikovány ve Vámi dodaných přílohách žádosti o změnu a tvoří nedílnou součást schválené žádosti.

Způsobilé výdaje spojené se schválenou změnou jsou platné od 19. 6. 2015.

V souvislosti s výše uvedenou změnou bude vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Ing. Zuzana Kudelová	22.6.2015	 Elektronicky podepsal: Ing. Zuzana Kudelová e-mail: Zuzana.Kudelova@mfcf.cz dne: 22.6.2015 11:49:40

Adresát:

OBEC HORNÍ MARŠOV

Bertholdovo náměstí 102/

54226 Horní Maršov

Česka republika

Statutární zástupce:

PAVEL MRÁZEK

Kopie:

Mgr. Tereza Vavrečková

Vedoucí oddělení 5805

~ZDE~

Příloha č. 3 Rozpočet projektu po změně

Indikativní rozpočet projektu podle rozpočtových kapitol (v Kč)	
Rozpočtové kapitoly	Indikované výdaje za rozpočtovou kapitolu
Stavební práce	11 419 372
- z toho Benediktinské arcidiecéze sv. Vojtěcha a sv. Markéty	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arcidiecéze Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Dodávky	0
- z toho Benediktinské arcidiecéze sv. Vojtěcha a sv. Markéty	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arcidiecéze Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Odpisy majetku	0
- z toho Benediktinské arcidiecéze sv. Vojtěcha a sv. Markéty	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arcidiecéze Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Služby	4 003 098
- z toho Benediktinské arcidiecéze sv. Vojtěcha a sv. Markéty	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arcidiecéze Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Management	485 280
- z toho Benediktinské arcidiecéze sv. Vojtěcha a sv. Markéty	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	40 000
- z toho Římskokatolická farnost - arcidiecéze Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Publicita	51 175
- z toho Benediktinské arcidiecéze sv. Vojtěcha a sv. Markéty	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arcidiecéze Kutná Hora	0

Příloha č. 3 Rozpočet projektu po změně

- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Celkové způsobilé výdaje projektu	15 958 925
- z toho Benediktinské arcidiecéze sv. Vojtěcha a sv. Markéty	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	40 000
- z toho Římskokatolická farnost - arcidiecéze Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	0
- z toho Benediktinské arcidiecéze sv. Vojtěcha a sv. Markéty	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	0
- z toho Římskokatolická farnost - arcidiecéze Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0
Celkové výdaje projektu	15 958 925
- z toho Benediktinské arcidiecéze sv. Vojtěcha a sv. Markéty	0
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)	40 000
- z toho Římskokatolická farnost - arcidiecéze Kutná Hora	0
- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně	0